

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	59,309,000	23,322,527	0	23,322,527	39.32	-35,986,473	-60.68		
土地改良物	0	21,958,000	0	0	21,958,000	2,070,000	0	0	0	0.00	-2,070,000	-100.00	八甲校區中大門聯絡道拓寬工程已於107年7月3日進場施作，目前刻正積極辦理中。	
土地改良物	0	21,958,000	0	0	21,958,000	2,070,000	0	0	0	0.00	-2,070,000	-100.00		
房屋及建築	176,988,070	19,850,000	0	-2,000,000	194,838,070	36,170,000	3,670,973	0	3,670,973	10.15	-32,499,027	-89.85	目前刻正申請建築執照程序中，並同時辦理開發計畫變更、環評變更對照表、及加強山坡地雜項執照檢討送審，廠商已先行施作工程圍籬及工務所等假設工程	將於施工期間要求施工廠商提出趕工計畫，並要求監造單位確實依公共工程施工品質管理作業規定辦理相關抽驗工作，本校亦成立施工督導委員小組，不定期辦理督導查核。
房屋及建築	176,988,070	19,850,000	0	-2,000,000	194,838,070	36,170,000	0	0	0	0.00	-36,170,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,670,973	0	3,670,973		3,670,973			
機械及設備	0	34,107,000	0	2,000,000	36,107,000	15,520,000	14,312,704	0	14,312,704	92.22	-1,207,296	-7.78	設備購置系配合各單位實際需求及財務分類標準列帳，本期機械及設備較預計分配多	
機械及設備	0	34,107,000	0	2,000,000	36,107,000	15,520,000	13,626,590	0	13,626,590	87.80	-1,893,410	-12.20		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	686,114	0	686,114		686,114			
交通及運輸設備	0	2,470,000	0	0	2,470,000	1,456,000	1,294,950	0	1,294,950	88.94	-161,050	-11.06	設備購置系配合各單位實際需求及財務分類標準列帳，本期交通及運輸設備較預計分配少	
交通及運輸設	0	2,470,000	0	0	2,470,000	1,456,000	1,294,950	0	1,294,950	88.94	-161,050	-11.06		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備											-161,050			
什項設備	0	11,458,000	0	0	11,458,000	4,093,000	4,043,900	0	4,043,900	98.80	-49,100	-1.20		
什項設備	0	11,458,000	0	0	11,458,000	4,093,000	4,043,900	0	4,043,900	98.80	-49,100	-1.20		
總 計	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	59,309,000	23,322,527	0	23,322,527	39.32	-35,986,473	-60.68	八甲校區第六學 生宿舍新建工程 目前刻正申請建 築執照程序中， 廠商已先行施作 工程圍籬及工務 所等假設工程。	將於施工期間除 要求監造單位確 實依公共工程施 工品質管理作業 規定辦理相關抽 查驗工作，本校 亦成立施工督導 委員小組，不定 期辦理督導查核 。
不動產、廠房及 設備	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	59,309,000	23,322,527	0	23,322,527	39.32	-35,986,473	-60.68		
土地改良物	0	21,958,000	0	0	21,958,000	2,070,000	0	0	0	0.00	-2,070,000	-100.00		
房屋及建築	176,988,070	19,850,000	0	-2,000,000	194,838,070	36,170,000	3,670,973	0	3,670,973	10.15	-32,499,027	-89.85		
機械及設備	0	34,107,000	0	2,000,000	36,107,000	15,520,000	14,312,704	0	14,312,704	92.22	-1,207,296	-7.78		
交通及運輸設備	0	2,470,000	0	0	2,470,000	1,456,000	1,294,950	0	1,294,950	88.94	-161,050	-11.06		
什項設備	0	11,458,000	0	0	11,458,000	4,093,000	4,043,900	0	4,043,900	98.80	-49,100	-1.20		
總 計	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	59,309,000	23,322,527	0	23,322,527	39.32	-35,986,473	-60.68		

保存年限:10年