

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	49,354,000	20,945,999	0	20,945,999	42.44	-28,408,001	-57.56		
土地改良物	0	21,958,000	0	0	21,958,000	2,070,000	0	0	0	0.00	-2,070,000	-100.00	八甲校區中大門 聯絡道拓寬工程 已於107年7月3 日進場施作，目 前刻正積極辦理 中。	
土地改良物	0	21,958,000	0	0	21,958,000	2,070,000	0	0	0	0.00	-2,070,000	-100.00		
房屋及建築	176,988,070	19,850,000	0	0	196,838,070	35,696,000	3,665,033	0	3,665,033	10.27	-32,030,967	-89.73	目前刻正申請建 築執照程序中， 並同時辦理開發 計畫變更、環評 變更對照表、及 加強山坡地雜項 執照檢討送審， 廠商已先行施作 工程圍籬及工務 所等假設工程	將於施工期間要 求施工廠商提出 趕工計畫，並要 求監造單位確實 依公共工程施工 品質管理作業規 定辦理相關抽查 驗工作，本校亦 成立施工督導委 員小組，不定期 辦理督導查核。
房屋及建築	176,988,070	19,850,000	0	0	196,838,070	35,696,000	0	0	0	0.00	-35,696,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	3,665,033	0	3,665,033		3,665,033			
機械及設備	0	34,107,000	0	0	34,107,000	8,447,000	12,500,634	0	12,500,634	147.99	4,053,634	47.99	設備購置系配合 各單位實際需求 及財務分類標準 列帳，本期機械 及設備較預計分 配多	
機械及設備	0	34,107,000	0	0	34,107,000	8,447,000	11,814,520	0	11,814,520	139.87	3,367,520	39.87		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	686,114	0	686,114		686,114			
交通及運輸設備	0	2,470,000	0	0	2,470,000	422,000	1,294,950	0	1,294,950	306.86	872,950	206.86	設備購置系配合 各單位實際需求 及財務分類標準 列帳，本期交通 及運輸設備較預 計分配多	
交通及運輸設	0	2,470,000	0	0	2,470,000	422,000	1,294,950	0	1,294,950	306.86	872,950	206.86		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備											872,950			
什項設備	0	11,458,000	0	0	11,458,000	2,719,000	3,485,382	0	3,485,382	128.19	766,382	28.19	設備購置系配合 各單位實際需求 及財務分類標準 列帳，本期什項 設備較預計分配 多	
什項設備	0	11,458,000	0	0	11,458,000	2,719,000	3,485,382	0	3,485,382	128.19	766,382	28.19		
總 計	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	49,354,000	20,945,999	0	20,945,999	42.44	-28,408,001	-57.56	八甲校區第六學 生宿舍新建工程 目前刻正申請建 築執照程序中， 廠商已先行施作 工程圍籬及工務 所等假設工程。	將於施工期間除 要求監造單位確 實依公共工程施 工品質管理作業 規定辦理相關抽 查驗工作，本校 亦成立施工督導 委員小組，不定 期辦理督導查核 。
不動產、廠房及 設備	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	49,354,000	20,945,999	0	20,945,999	42.44	-28,408,001	-57.56		
土地改良物	0	21,958,000	0	0	21,958,000	2,070,000	0	0	0	0.00	-2,070,000	-100.00		
房屋及建築	176,988,070	19,850,000	0	0	196,838,070	35,696,000	3,665,033	0	3,665,033	10.27	-32,030,967	-89.73		
機械及設備	0	34,107,000	0	0	34,107,000	8,447,000	12,500,634	0	12,500,634	147.99	4,053,634	47.99		
交通及運輸設備	0	2,470,000	0	0	2,470,000	422,000	1,294,950	0	1,294,950	306.86	872,950	206.86		
什項設備	0	11,458,000	0	0	11,458,000	2,719,000	3,485,382	0	3,485,382	128.19	766,382	28.19		
總 計	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	49,354,000	20,945,999	0	20,945,999	42.44	-28,408,001	-57.56		

保存年限:10年