

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	62,626,000	27,573,050	0	27,573,050	44.03	-35,052,950	-55.97		
土地改良物	0	21,958,000	0	0	21,958,000	2,070,000	0	0	0	0.00	-2,070,000	-100.00	八甲校區中大門 聯絡道拓寬工程 已於107年7月3 日進場施作，目 前刻正積極辦理 中。	
土地改良物	0	21,958,000	0	0	21,958,000	2,070,000	0	0	0	0.00	-2,070,000	-100.00		
房屋及建築	176,988,070	19,850,000	0	-2,000,000	194,838,070	36,744,000	4,398,110	0	4,398,110	11.97	-32,345,890	-88.03	目前刻正申請建 築執照程序中， 並同時辦理開發 計畫變更、環評 變更對照表、及 加強山坡地雜項 執照檢討送審， 廠商已先行施作 工程圍籬及工務 所等假設工程	將於施工期間要 求施工廠商提出 趕工計畫，並要 求監造單位確實 依公共工程施工 品質管理作業規 定辦理相關抽查 驗工作，本校亦 成立施工督導委 員小組，不定期 辦理督導查核。
房屋及建築	176,988,070	19,850,000	0	-2,000,000	194,838,070	36,744,000	0	0	0	0.00	-36,744,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	4,398,110	0	4,398,110		4,398,110			
機械及設備	0	34,107,000	0	2,000,000	36,107,000	16,839,000	16,408,868	0	16,408,868	97.45	-430,132	-2.55		
機械及設備	0	34,107,000	0	2,000,000	36,107,000	16,839,000	15,617,198	0	15,617,198	92.74	-1,221,802	-7.26		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	791,670	0	791,670		791,670			
交通及運輸設備	0	2,470,000	0	0	2,470,000	1,609,000	1,354,940	0	1,354,940	84.21	-254,060	-15.79	設備購置系配合 各單位實際需求 及財務分類標準 列帳，本期交通 及運輸設備較預 計分配少	
交通及運輸設 備	0	2,470,000	0	0	2,470,000	1,609,000	1,354,940	0	1,354,940	84.21	-254,060	-15.79		
什項設備	0	11,458,000	0	0	11,458,000	5,364,000	5,411,132	0	5,411,132	100.88	47,132	0.88	設備購置系配合 各單位實際需求 及財務分類標準 列帳，本期什項	

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											47,132		設備較預計分配多。	
什項設備	0	11,458,000	0	0	11,458,000	5,364,000	5,411,132	0	5,411,132	100.88	47,132	0.88		
總 計	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	62,626,000	27,573,050	0	27,573,050	44.03	-35,052,950	-55.97	八甲校區第六學生宿舍新建工程目前刻正申請建築執照程序中，廠商已先行施作工程圍籬及工務所等假設工程。	將於施工期間除要求監造單位確實依公共工程施工品質管理作業規定辦理相關抽查驗工作，本校亦成立施工督導委員小組，不定期辦理督導查核。
不動產、廠房及設備	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	62,626,000	27,573,050	0	27,573,050	44.03	-35,052,950	-55.97		
土地改良物	0	21,958,000	0	0	21,958,000	2,070,000	0	0	0	0.00	-2,070,000	-100.00		
房屋及建築	176,988,070	19,850,000	0	-2,000,000	194,838,070	36,744,000	4,398,110	0	4,398,110	11.97	-32,345,890	-88.03		
機械及設備	0	34,107,000	0	2,000,000	36,107,000	16,839,000	16,408,868	0	16,408,868	97.45	-430,132	-2.55		
交通及運輸設備	0	2,470,000	0	0	2,470,000	1,609,000	1,354,940	0	1,354,940	84.21	-254,060	-15.79		
什項設備	0	11,458,000	0	0	11,458,000	5,364,000	5,411,132	0	5,411,132	100.88	47,132	0.88		
總 計	176,988,070	89,843,000	0	0	266,831,070	62,626,000	27,573,050	0	27,573,050	44.03	-35,052,950	-55.97		

保存年限:10年